

陆良县三岔河镇农村黑臭水体整治成效验收意见

2021年12月16日，按照《中共陆良县委办公室陆良县人民政府办公室关于印发〈陆良县农村（城区）黑臭水体治理行动方案〉的通知》（陆办字〔2021〕22号）、《陆良县人民政府办公室关于印发陆良县农村黑臭水体治理验收方案的通知》（〔2021〕—234）要求，根据《陆良县三岔河镇人民政府关于对三岔河镇黑臭水体综合整治验收的请示》（三政请〔2021〕66号）文件，验收组通过现场实地查看三岔河镇白中河大沟段、白中河天宝段、挖白河、魏白河三岔河社区段、毛蜡烛河、魏白河棠梨段黑臭水体治理情况，听取三岔河镇人民政府对农村黑臭水治理情况汇报后，查阅相关台账、影像、图片等资料，形成如下验收意见：

一、整治工作情况

河堤总长13800米，完成控源截污681个，完成率100%；铺设生活污水集中收集管道3400米；完成河堤修整13800米，完成率100%；建设生活污水处理氧化塘9个；户建“三格”化粪池574个；砍伐桉树64245.45平方米，完成率100%；需绿化64245.45平方米，已绿化40590.75平方米，完成率63.2%；完成河道清淤14970立方米，完成率111%；拆除违法建筑共7个，完成率100%；新建种植业面源污染退水沉淀池（氧化塘）3个，完成率100%。目前，达验率100%。

具体情况：1. 白中河大沟段（全长 1500 米）完成控源截污 75 个，完成率 100%；完成户建“三格”化粪池 33 个，完成率 100%；建设生活污水处理氧化塘 1 个；完成河堤修整 1500 米，完成率 100%；河道清淤清淤 2500 立方米，完成率 119%；河岸绿化 1200 平方米，完成率 100%。

2. 白中河天宝段（全长 3000 米）完成控源截污 199 个，完成率 100%；建设生活污水处理氧化塘 2 个；河堤修整 3000 米，完成率 100%；完成户建“三格”化粪池 271 个，完成率 100%；河岸绿化 1000 平方米，完成率 100%；完成河道清淤 1300 立方米，完成率 144%；新建种植业面源污染退水沉淀池（氧化塘）1 个。

3. 挖白河（全长 1800 米）完成控源截污 115 个，完成率 100%；完成户建“三格”化粪池 73 个，完成率 100%；完成河堤修整 1800 米，完成率 100%；完成桉树砍伐清理 3501.75 平方米，完成率 100%；完成绿化 3501.75 平方米，完成率 100%；完成河道清淤 1600 立方米，完成率 133%；新建种植业面源污染退水沉淀池（氧化塘）1 个。

4. 魏白河三岔河社区段（全长 2000 米）完成控源截污 89 个，完成率 100%；已铺设污水集中收集管道 800 米；建设生活污水处理氧化塘 2 个；完成河堤修整 2000 米，完成率 100%；完成户建“三格”化粪池 62 个，完成率 100%；完成河岸绿化 1800 平方米，完成率 100%；完成河道清淤 7020 立方米，完成率 100%。

5. 毛蜡烛河（全长 1000 米）完成控源截污 93 个，完

成率 100%；铺设污水集中收集管道 600 米；建设生活污水处理氧化塘 1 个；完成河堤修整 1000 米，完成率 100%；完成户建“三格”化粪池 52 个，完成率 100%；完成河岸绿化 500 平方米，完成率 100%；完成河道清淤 1200 立方米，完成率 110%。

6. 魏白河棠梨段（全长 4500 米）完成控源截污 110 个，完成率 100%；铺设污水集中收集管道 2000 米；完成河堤修整 4500 米，完成率 100%；建设生活污水处理氧化塘 3 个；完成户建“三格”化粪池 83 个，完成率 100%；清理砍伐桉树 60743.7 平方米，完成率 100%，完成绿化 32589 平方米，完成率 100%；完成河道清淤 1350 立方米，完成率 113%；拆除违法建筑 7 个，完成率 100%；新建种植业面源污染退水沉淀池（氧化塘）1 个。

二、水质情况

1. 毛蜡烛河、挖白河因施工整治，水体浑浊。

2. 魏白河三岔河社区段、白中河大沟段、白中河天宝段有少量漂浮物，基本满足验收条件。

3. 魏白河棠梨段下游水体清澈见底，无漂浮物。

三、验收意见

一致同意，验收通过。

四、下步要求

1. 加强管理，确保沿岸定期清理及保洁机制畅通。
2. 强化有效监督村规民约的执行，提高村民环境意识。
3. 加大宣传，垃圾入点，定期清理。
4. 资料整理入档。

验收人员签字：刘桂林、何建忠、李如忠
宋斌 袁超 刘三 冯辉