

陆良县马街镇农村黑臭水体整治成效验收意见

2021年12月16日，按照《中共陆良县委办公室陆良县人民政府办公室关于印发〈陆良县农村（城区）黑臭水体治理行动方案〉的通知》（陆办字〔2021〕22号）、《陆良县人民政府办公室关于印发陆良县农村黑臭水体治理验收方案的通知》（〔2021〕234号）要求，根据《陆良县马街镇人民政府关于对马街镇黑臭水体治理进行验收的请示》，验收组通过现场实地查看马街镇金家沟电站、郭家新坝沟、常家电站沟、沙河电站沟、彭家大沟、锅底塘黑臭水体治理情况，听取马街镇人民政府对农村黑臭水治理情况汇报后，查阅相关台账、影像、图片等资料，形成如下验收意见：

一、整治工作情况

河堤总长15800米，完成控源截污84个，完成率100%；建设生活污水集中收集管网500米；完成河堤修整13500米，完成率100%；完成户建“三格”163个，完成率100%；需砍伐清理桉树2386平方米，已砍伐清理2186平方米，完成率91.7%；需绿化面积8600平方米，已绿化3600平方米，完成率41.9%；完成河道清淤16100立方米，完成率100%；拆除违法建筑共33个，完成率100%。目前，达验率100%。

具体情况：1. 金家电站沟（全长2800米）完成控源截污16个，完成率100%；建设生活污水集中收集管网500米；

完成河堤修整 6800 米，完成率 100%；完成户建“三格”化粪池 16 个，完成率 100%；完成桉树砍伐清理 2160 平方米，完成率 100%；需绿化面积 5600 平方米，暂未绿化；完成清淤 4200 立方米，完成率 100%；拆除违法建筑 1 个，完成率 100%。

2. 郭家新坝沟（全长 4600 米）完成控源截污 25 个，完成率 100%；完成河堤修整 1600 米，完成率 100%；完成户建“三格”化粪池 32 个，完成率 100%；需砍伐清理桉树 200 平方米，暂未砍伐清理；完成绿化面积 1600 平方米，完成率 100%；完成河道清淤 3600 立方米，完成率 100%；拆除违法建筑 16 个，完成率 100%。

3. 常家村电站沟（全长 2100 米）完成控源截污 16 个，完成率 100%；完成户建“三格”化粪池 36 个，完成率 100%；完成河道清淤 1600 立方米，完成率 100%；绿化面积 1000 平方米，完成率 100%；拆除违法建筑 14 个，完成率 100%。

4. 沙河电站沟（全长 3500 米）完成控源截污 5 个，完成率 100%；完成河堤修整 1000 米，完成率 100%；完成户建“三格”化粪池 23 个，完成率 100%；完成桉树砍伐清理 20 平方米，完成率 100%，需绿化 1400 平方米，完成绿化 1000 平方米，完成率 71.4%；完成河道清淤 3900 立方米，完成率 100%。

5. 彭家村大沟（全长 2800 米）完成控源截污 12 个，完成率 100%；完成河堤修整 2000 米，完成率 100%；完成户建“三格”化粪池 51 个，完成率 100%；完成河道清淤 1800 立

方米，完成率 100%；拆除违法建筑 1 个，完成率 100%。

6. 锅底塘（全长 2600 米）完成控源截污 10 个，完成率 100%；完成河堤修整 2100 米，完成率 100%；完成户建“三格”化粪池 5 个，完成率 100%；砍伐清理桉树 6 平方米，完成率 100%；完成河道清淤 1000 立方米，完成率 100%；拆除违法建筑 1 个，完成率 100%。

二、水质情况

现场查看，涉及的沙河电站沟下段水体清澈透明，但沟渠内有部分杂草，并附有少量白色垃圾，其余五条农村黑臭水体治理点位，通过整治，水质水体无异味，颜色无异常，无发黑、发黄、发白等现象。

三、公众满意度情况

验收组通过发放《陆良县农村黑臭水体治理效果公众评议表》180 份，对农村黑臭水体影响范围内的村民进行治理效果评议，评议结果村民满意度达 80%以上。

四、验收意见

- 1、通过现场发放问卷调查村民满意度达 80%。
- 2、整治后的水体无异味，颜色无异常，无发黑、发黄、发白等情况。
- 3、原黑臭水体河（塘、沟渠）无污水直排。
- 4、通过整治河（塘、沟渠）底部无明显黑臭淤泥，岸边无垃圾；

5、已建立河（塘、沟渠）及沿岸定期清理及保洁机制，落实保洁人员和工作经费。

6、已将农村黑臭水体治理纳入村规民约，吸引当地村民充分参与。

7、验收组一致认为马街镇已消除黑臭水体。


四、下步要求

1、对消除后的农村黑臭水体实施动态管理，防治农村黑臭水体反弹。

2、进一步加强管理，确保沿岸定期清理及保洁机制畅通。

3、强化并有效监督村规民约的执行，让村民提高环保意识，不随地倾倒垃圾。

验收人员签字：

王洪  王翠红 张贵林 孙广，吴磊

2021年12月16日